

"СОГЛАСОВАНО"

И.о.и.н.инженера

СП «КТС» АО «ДК»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МДОУ № 79

Ю.А.Булай

08.04.2025

(дата)

08.04.2025

(дата)

План подготовки муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 79

(наименование организации)

к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок:	21 июля	25 июля	
	устранение ранее выявленных нарушений			
	выполнение корректировки диаметров сопел, дроселирующих шайб.			
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок:	9 июня	11 июня	
	систем отопления			
	систем вентиляции.			
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	10 июня	16 июня	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения:	2 июня	6 июня	
	произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на элеваторных узлах;			
	выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС;			
	выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции;			
	выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле;			
	выполнить ремонт помещений элеваторных узлов;			
	выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов;			
	прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе;			
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии:	21 июля	25 июля	
	выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы, теплотрасса (при наличии));			
	восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальным, чердачным помещениям; стояках; розливах СО и ГВС);			
	восстановить тепловую изоляцию системы отопления.			
6.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов:	16 июня	20 июня	
	установить двери и заслонки в слуховых окнах подвального помещения;			
	заделать вентиляционные окна;			
	обеспечить целостность остекления оконных проемов			
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки:	1 июля	9 июля	
	выполнить ремонт трубопровода и оборудования;			
	восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.			

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
8.	Наличие и работоспособность приборов учета:	2 июня	6 июня	
	на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.			
9.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	16 июня	20 июня	
10.	Работоспособность защиты систем теплопотребления:	26 мая	30 мая	
	обеспечить работоспособность защиты систем теплопотребления, работоспособность автоматических регуляторов.			
11.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки.	2 июня	9 июня	
12.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	19 мая	23 мая	
13.	Плотность оборудования тепловых пунктов:	16 июня	23 июня	
	выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.			
14.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	23 июня	25 июня	
15.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.	14 июля	17 июля	
16.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.	14 июля	18 июля	
17.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к тепловому пункту.	2 июня	4 июня	
18.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	1 мая	31 августа	

* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду (далее – План)